

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA		Contratada CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR Contrato nº: 007/2021							
RECURSO FEM - GOVERNO DO ESTADO				Tomada de Preço:		006/2021			
Localização NOVA GAMELEIRA - SEDE DO MUNICÍPIO - GAMELEIRA /PE				Processo Licitatório:		029/2021			
Objetivo PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS									
N ° do BM 7		Data da emissão 20/10/2022			Valor do contrato R\$ 318.037,44		Valor da medição R\$ 31.675,81		
Início da Obra 12/02/2022		Termo da Obra 12/02/2023			Período de 27/05/2022 até 20/10/2022				
Discriminação dos Serviços									
Item	do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade Medido no Período		Financeiro Acumulado incluindo o Período		
							Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	355,79	8,00		8,00	2.846,32	-	2.846,32
	TOTAL					-	2.846,32	-	2.846,32
2.0	RUA JOÃO FAUSTINO DOS SANTOS								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,09	1.311,00		661,80	117,99	-	59,56
2.2	PAVIMENTAÇÃO								
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	68,83	1.311,00		661,80	90.236,13		45.551,69
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	42,53	443,00		229,30	18840,79		9752,13
	TOTAL					-	109.194,91	-	55.363,38
3.0	RUA ALVARO PINTO RIBEIRO								

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Unitário	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,09	268,05		248,45	24,12	-	22,36
						-	-	-	-
3.2	PAVIMENTAÇÃO						-		-
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	68,83	268,05		248,45	18.449,88	-	17.100,81
3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	42,53	85,60		84,60	3.640,57	-	3.598,04
	TOTAL					-	22.114,57	-	20.721,21
						-			
4.0	RUA PROJETADA 01						-		-
						-	-	-	-
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-		-
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,09	872,68		872,42	78,54	-	78,52
						-	-	-	-
						-	-	-	-
4.2	PAVIMENTAÇÃO						-		-
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	68,83	872,68		872,42	60.066,56	-	60.048,67
4.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	42,53	166,97		166,97	7.101,23	-	7.101,23
	TOTAL					-	67.246,33	-	67.228,42
						-			
5.0	RUA PEDRO FRANCISCO GOMES						-		-
						-	-	-	-
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-		-
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,09	284,28		-	25,59	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
5.2	PAVIMENTAÇÃO						-		-
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	68,83	284,28		-	19.566,99	-	-
5.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	42,53	100,63		-	4.279,79	-	-
	TOTAL					-	23.872,37	-	-

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Unitário	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
							-		
6.0	RUA JOÃO MENDES						-		
							-		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-		
6.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m ²	0,09	1.113,48	414,74	1.012,46	100,21	37,33	91,12
							-		
6.2	PAVIMENTAÇÃO						-		
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	68,83	1.113,48	414,74	1.012,46	76.640,83	28.546,55	69.687,62
6.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	42,53	376,72	72,70	259,80	16.021,90	3.091,93	11.049,29
	TOTAL						92.762,94	31.675,81	80.828,03
	TOTAL GERAL						318.037,44	31.675,81	226.987,36