

**PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**



**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Códigos	Descrição dos Serviços	Und	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A MEDIR		
EMPRESA:	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI			CNPJ:	32.336.123/0001-94			CONTRATO	025/2022			Boletim de Medição:	006		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CEMAL CLUBE DA MULHER DO CAMPO, NO MUNICÍPIO DA GAMELEIRA-PE						VALOR	R\$ 163.887,41			PERÍODO:	11/05/2023 À 12/06/2023			
LOCAL:	AV. ULISSES GUIMARÃES, GAMELEIRA-PE						VIGÊNCIA	120 DIAS			DATA:	12/06/2023			
Quant	Valor Unitário	Valor Total	Acumulado Anterior	Méido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Méido no Período	Acumulado Total	Quant.	Valores	%				
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 3.259,50</b>	<b>35,6</b>	<b>0</b>	<b>35,60</b>	<b>R\$ 2.799,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.799,77</b>				
1.1	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	UN	1,00	R\$ 260,21	R\$ 260,21	1,00	1,00	R\$ 260,21	R\$ -	R\$ 260,21	0,00	R\$ -	0,00%	
1.2	Comp. 1	RETRÁDA E RECOLOCAÇÃO DE POSTE CONCRETO ARMADO DT, UTILIZADO COMO SUPORTE DE CAIXA DE ÁGUA H= 3 M	UN	2,00	R\$ 528,74	R\$ 1.057,48	2,00	2,00	R\$ 1.057,48	R\$ -	R\$ 1.057,48	0,00	R\$ -	0,00%	
1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	11,70	R\$ 23,12	R\$ 270,50	11,70	11,70	R\$ 270,50	R\$ -	R\$ 270,50	0,00	R\$ -	0,00%	
1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M³	20,93	R\$ 57,97	R\$ 1.213,31	20,90	20,90	R\$ 1.211,57	R\$ -	R\$ 1.211,57	0,03	R\$ 1,74	0,14%	
1.5	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	M²	17,80	R\$ 25,73	R\$ 457,99		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17,80	R\$ 457,99	100,00%	
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>				<b>R\$ 4.892,52</b>	<b>54,68</b>	<b>0</b>	<b>54,68</b>	<b>R\$ 4.892,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.892,52</b>				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M³	11,16	R\$ 87,88	R\$ 980,74	11,16	11,16	R\$ 980,74	R\$ -	R\$ 980,74	0,00	R\$ -	0,00%	
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M³	2,79	R\$ 35,79	R\$ 99,85	2,79	2,79	R\$ 99,85	R\$ -	R\$ 99,85	0,00	R\$ -	0,00%	
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 05/2016	M³	40,73	R\$ 93,59	R\$ 3.811,92	40,73	40,73	R\$ 3.811,92	R\$ -	R\$ 3.811,92	0,00	R\$ -	0,00%	
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$ 12.101,41</b>	<b>13,96</b>	<b>0,06</b>	<b>14,02</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 187,16</b>	<b>R\$ 10.674,07</b>				
3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF 08/2017	M²	8,01	R\$ 18,11	R\$ 145,06	7,74	7,74	R\$ 140,17	R\$ -	R\$ 140,17	0,27	R\$ 4,89	3,37%	
3.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK AF 04 AF 01/2017	M³	3,10	R\$ 3.119,35	R\$ 9.669,99	2,59	2,65	R\$ 8.079,12	R\$ 187,16	R\$ 8.266,28	0,45	R\$ 1.403,71	14,52%	
3.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M³	3,66	R\$ 624,69	R\$ 2.286,37	3,63	3,63	R\$ 2.267,62	R\$ -	R\$ 2.267,62	0,03	R\$ 18,74	0,82%	
<b>4</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>				<b>R\$ 63.604,82</b>	<b>593,89</b>	<b>77,8</b>	<b>671,69</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 14.615,74</b>	<b>R\$ 43.716,54</b>				
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	117,84	R\$ 83,31	R\$ 9.817,25	110,23	110,23	R\$ 9.183,26	R\$ -	R\$ 9.183,26	7,61	R\$ 633,99	6,46%	

4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	247,15	R\$ 4,15	R\$ 1.025,67	212,44		212,44	R\$ 881,63	R\$ -	R\$ 881,63	34,71	R\$ 144,05	14,04%
4.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	251,06	R\$ 38,95	R\$ 9.778,79	216,92		216,92	R\$ 8.449,03	R\$ -	R\$ 8.449,03	34,14	R\$ 1.329,75	13,60%
4.4	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	2,43	R\$ 185,70	R\$ 451,25			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,43	R\$ 451,25	100,00%
4.5	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	23,52	R\$ 133,26	R\$ 3.134,28		8,96	8,96	R\$ -	R\$ 1.194,01	R\$ 1.194,01	14,56	R\$ 1.940,27	61,90%
4.6	2374	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e emboço	M²	202,07	R\$ 194,97	R\$ 39.397,59	54,30	68,84	123,14	R\$ 10.586,87	R\$ 13.421,73	R\$ 24.008,61	78,93	R\$ 15.388,98	39,06%
<b>5</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$ 1.236,33</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>7,84</b>	<b>R\$ 278,93</b>	<b>R\$ 45,43</b>	<b>R\$ 324,36</b>			
5.1	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,66	R\$ 55,55	R\$ 536,61	2,10		2,10	R\$ 116,66	R\$ -	R\$ 116,66	7,56	R\$ 419,96	78,26%
5.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,10	R\$ 42,66	R\$ 89,59	2,10		2,10	R\$ 89,59	R\$ -	R\$ 89,59	0,00	R\$ -	0,00%
5.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,74	R\$ 32,45	R\$ 121,36	2,24	1,40	3,64	R\$ 72,69	R\$ 45,43	R\$ 118,12	0,10	R\$ 3,24	2,67%
5.4	8637	Chapim de concreto pré-moldado	M	9,09	R\$ 53,77	R\$ 488,77			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,09	R\$ 488,77	100,00%
<b>6</b>		<b>PISO E REVESTIMENTO</b>				<b>R\$ 26.572,46</b>	<b>221,7</b>	<b>0</b>	<b>221,7</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.744,58</b>			
6.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	63,17	R\$ 41,41	R\$ 2.615,87	63,17		63,17	R\$ 2.615,87	R\$ -	R\$ 2.615,87	0,00	R\$ -	0,00%
6.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	5,76	R\$ 43,20	R\$ 248,83	5,76		5,76	R\$ 248,83	R\$ -	R\$ 248,83	0,00	R\$ -	0,00%
6.3	10618	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M²	171,88	R\$ 51,58	R\$ 8.865,57	152,77		152,77	R\$ 7.879,88	R\$ -	R\$ 7.879,88	19,11	R\$ 985,69	11,12%

6.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	22,26	R\$ 61,20	R\$ 1.362,31			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,26	R\$ 1.362,31	100,00%
6.5	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	29,68	R\$ 41,91	R\$ 1.243,89			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	29,68	R\$ 1.243,89	100,00%
6.6	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	325,22	R\$ 12,69	R\$ 4.127,04			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	325,22	R\$ 4.127,04	100,00%
6.7	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	325,22	R\$ 3,91	R\$ 1.271,61			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	325,22	R\$ 1.271,61	100,00%
6.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	8,26	R\$ 696,84	R\$ 5.755,90			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,26	R\$ 5.755,90	100,00%
6.9	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE INCLUSO PORÇA E ARRUELA	UN	4,00	R\$ 270,36	R\$ 1.081,44			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.081,44	100,00%
<b>7</b>		<b>COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS</b>				<b>R\$ 14.139,01</b>	<b>220,26</b>	<b>0</b>	<b>220,26</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13.905,81</b>			
7.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	78,08	R\$ 67,74	R\$ 5.289,14	78,08		78,08	R\$ 5.289,14	R\$ -	R\$ 5.289,14	0,00	R\$ -	0,00%
7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	78,08	R\$ 46,80	R\$ 3.654,14	78,08		78,08	R\$ 3.654,14	R\$ -	R\$ 3.654,14	0,00	R\$ -	0,00%
7.3	9101	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	M	9,50	R\$ 121,78	R\$ 1.156,91	9,50		9,50	R\$ 1.156,91	R\$ -	R\$ 1.156,91	0,00	R\$ -	0,00%
7.4	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,50	R\$ 40,08	R\$ 140,28			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,50	R\$ 140,28	100,00%
7.5	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 46,46	R\$ 92,92			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 92,92	100,00%
7.6	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	54,60	R\$ 69,70	R\$ 3.805,62	54,60		54,60	R\$ 3.805,62	R\$ -	R\$ 3.805,62	0,00	R\$ -	0,00%
<b>8</b>		<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 24.082,12</b>	<b>977,07</b>	<b>0</b>	<b>977,07</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.926,90</b>			
8.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	353,24	R\$ 14,64	R\$ 5.171,43	310,89		310,89	R\$ 4.551,43	R\$ -	R\$ 4.551,43	42,35	R\$ 620,00	11,99%
8.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	878,87	R\$ 14,65	R\$ 12.875,45	489,08		489,08	R\$ 7.165,02	R\$ -	R\$ 7.165,02	389,79	R\$ 5.710,42	44,35%
8.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	56,70	R\$ 15,49	R\$ 878,28	56,70		56,70	R\$ 878,28	R\$ -	R\$ 878,28	0,00	R\$ -	0,00%
8.4	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	9,00	R\$ 18,82	R\$ 169,38	8,40		8,40	R\$ 158,09	R\$ -	R\$ 158,09	0,60	R\$ 11,29	6,67%

8.5	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	56,00	R\$ 9,24	R\$ 517,44	56,00	56,00	R\$ 517,44	R\$ -	R\$ 517,44	0,00	R\$ -	0,00%
8.6	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	63,20	R\$ 23,29	R\$ 1.471,93		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	63,20	R\$ 1.471,93	100,00%
8.7	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	63,20	R\$ 47,44	R\$ 2.998,21	56,00	56,00	R\$ 2.656,64	R\$ -	R\$ 2.656,64	7,20	R\$ 341,57	11,39%
<b>9</b>		<b>PORTAS E ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 10.605,09</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>	<b>R\$ 4.756,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.756,98</b>		
9.1	1760	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	M²	3,00	R\$ 791,53	R\$ 2.374,59	2,80	2,80	R\$ 2.216,28	R\$ -	R\$ 2.216,28	0,20	R\$ 158,31	6,67%
9.2	11606	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, em Latão amarelo colonial	CJ	2,00	R\$ 372,08	R\$ 744,16	2,00	2,00	R\$ 744,16	R\$ -	R\$ 744,16	0,00	R\$ -	0,00%
9.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 898,27	R\$ 1.796,54	2,00	2,00	R\$ 1.796,54	R\$ -	R\$ 1.796,54	0,00	R\$ -	0,00%
9.4	13135	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	M²	7,20	R\$ 790,25	R\$ 5.689,80		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,20	R\$ 5.689,80	100,00%
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 2.401,10</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>R\$ 2.186,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.186,58</b>		
10.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	R\$ 215,17	R\$ 645,51	3,00	3,00	R\$ 645,51	R\$ -	R\$ 645,51	0,00	R\$ -	0,00%
10.2	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	R\$ 197,68	R\$ 790,72	4,00	4,00	R\$ 790,72	R\$ -	R\$ 790,72	0,00	R\$ -	0,00%
10.3	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	R\$ 178,20	R\$ 712,80	4,00	4,00	R\$ 712,80	R\$ -	R\$ 712,80	0,00	R\$ -	0,00%
10.4	13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G - Light ou similar	UN	2,00	R\$ 49,96	R\$ 99,92		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 99,92	100,00%
10.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 37,55	R\$ 37,55	1,00	1,00	R\$ 37,55	R\$ -	R\$ 37,55	0,00	R\$ -	0,00%
10.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 3,82	R\$ 114,60		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00	R\$ 114,60	100,00%
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				<b>R\$ 993,19</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>R\$ 493,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 493,68</b>		

11.1	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,00	R\$ 45,41	R\$ 499,51			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 499,51	100,00%
11.2	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,00	R\$ 44,88	R\$ 493,68	11,00		11,00	R\$ 493,68	R\$ -	R\$ 493,68	0,00	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>R\$ 163.887,41</b>				<b>R\$ 95.573,45</b>	<b>R\$ 14.848,34</b>	<b>R\$ 110.421,79</b>			
ENG. FISCAL DO CONTRATO										EMPRESA		VALOR CONTRATO		R\$ 163.887,41	
												VALOR ACUMULADO		R\$ 110.421,79	
												SALDO CONTRATO		R\$ 53.465,62	
												VALOR MEDIÇÃO		R\$ 14.848,34	